

3市共同資源化事業・施設建設スケジュール（平成27年3月現在・案）

平成27年3月14日
地域連絡協議会資料

項目	平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度			備考																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
循環型社会形成推進交付金申請手続き	3市共同資源化事業基本構想の合意 (基本事項の4団体合意)																																		
	循環型社会形成推進地域計画(第1期)提出																																		
☆国による計画承認																																			
循環型社会形成推進地域計画(変更※)提出																																			
○内示																																			
当該年度交付金交付申請書提出																																			
○内示																																			
当該年度交付金交付申請書提出																																			
○内示																																			
当該年度交付金交付申請書提出																																			
○内示																																			
当該年度交付金交付申請書提出																																			
循環型社会形成推進地域計画(第2期)提出																																			
当該年度交付金交付申請書提出																																			
交付金は、各年度申請																																			
※ごみ焼却施設に関する内容を追加																																			
3市共同資源物処理施設	生活環境影響調査(現況調査)																															交付金非対象事業			
	施設整備実施計画																															調査結果の活用			
	生活環境影響調査																															施設の姿、環境対策について、地域連絡協議会の意見の反映			
	都市計画決定手続き																															告示・縦覧(30日間) 利害関係者は意見書の提出可能			
	工事発注準備																															建築確認申請に添付			
	入札・仮契約・本契約																															組合議会の議決をへて本契約			
	実施設計																															建物の配色、緑化の樹種、門囲障工事について地域連絡協議会との協議			
	建設工事																															廃棄物処理施設設置届に添付 建築確認申請・廃棄物処理施設設置届 施設稼働			
不燃・粗大ごみ処理施設	施設整備基本計画																															施設の姿、環境対策について、連絡協議会の意見の反映			
	生活環境影響調査																															告示・縦覧(30日間) 利害関係者は意見書の提出可能			
	工事発注準備																															廃棄物処理施設設置届に添付			
	入札・仮契約・本契約																															組合議会の議決をへて本契約			
	実施設計																															建物の配色、緑化の樹種、門囲障工事について連絡協議会との協議			
	建設工事																															建築確認申請・廃棄物処理施設設置届 施設稼働			
住民説明・住民協議	施設整備地域連絡協議会(地域連絡協議会)																															計画段階 着工段階 建設段階 運営段階			
	衛生組合連絡協議会(連絡協議会)																															計画段階 着工段階 建設段階 運営段階			
	説明会等																															○資源物処理施設生活環境影響調査 ○不燃・粗大ごみ処理施設環境影響調査			